

Νάουσα, 06/11/2019
Αρ. Πρωτ. 19470



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
ΕΡΓΩΝ (Τ.Δ. & Π.Ε.)
Πληροφορίες : **Χαϊδούλη Μ.**
Ταχ. Δ/νση: Δ. Βλάχου 30-Τ.Κ. 59200, Νάουσα
Τηλ : **23320 29617**, Fax: 23320 29626
www.naoussa.gr e-mail: haidouli@naoussa.gr

Προς:
Οικονομική Επιτροπή Δ.Νάουσας
[Βάσει του άρθρ. 3 παρ.1 (ιδ) του Ν.4623/2019 &
του άρθρ. 10 παρ. 9α (η) του Ν.4625/2019
όπως τροποποίησαν το άρθρο 72 του Ν.3852/2010]

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη, **4^{ης} παράτασης** της **2^{ης} "ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας"** των εργασιών , καθώς και **3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης** των εργασιών- με αναθεωρήσεις -, του υποέργου 1:
«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» της ομώνυμης πράξης , (με Α.Μ.:56/2017 και ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ: 0006185046), **κατά (3) τρεις μήνες** έκαστη.

Σχετ: **1.** Η με αρ. πρωτ. 6044/17-10-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. για "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -**προέγκριση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας** περάτωσης των εργασιών του εν θέματι υποέργου

Έχοντας υπ' όψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
2. Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου
3. Την από 19-12-2018 Σύμβαση του έργου
4. Το με α/α: **1ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 48/04-01-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.
5. Την υπ' αριθμ. 26/2019 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης **της 1ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (με αναθεωρήσεις) κατά δύο μήνες έκαστη, χωρίς παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου
6. Το με α/α: **2ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 2697/15-02-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.
7. Τη με αρ. πρωτ. Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ 2715/16-05-2019 "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης - **προέγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας** περάτωσης των εργασιών του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ»
8. Την υπ' αριθμ. 236/2019 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης της **2ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (με αναθεωρήσεις) ,καθώς και της **1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας** περάτωσης των εργασιών του έργου
9. Το με α/α: **3ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ. 11830/11-07-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.
10. Τη με αρ. πρωτ. 4701/06-08-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ για "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -**προέγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας** περάτωσης των εργασιών του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ»
11. Την υπ' αριθμ. 300/2019 απόφαση Δ.Σ. Νάουσας περί έγκρισης της **3ης παράτασης της 1ης και 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας** (με αναθεωρήσεις),καθώς και της **2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας** περάτωσης των εργασιών του έργου (έως και 16-10-2019)
12. Το με α/α: **4ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ** του έργου εγκεκριμένο με την υπ' αρ. πρωτ.

16905/07-10-2019 Απόφαση Τ.Υ.Δ.Ν.

13. Τη με αρ. πρωτ. 15390/13-09-2019 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) για την εν θέματι **νέα παράταση**
14. Τη με αρ. πρωτ. 16375/26-09-2019 Εισηγητική Έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Νάουσας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.-Π.Κ.Μ., για την εν θέματι **νέα παράταση**
15. Το με αρ. πρωτ. 16669/01-10-2019 "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής Γνώμης, του Δ. Νάουσας, για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης" της πράξης/υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ», ως προς τη χορήγηση **3ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας** περάτωσης των εργασιών,
16. Το με αρ. πρωτ. Δ.Ν. 15750/17-09-2019 Αίτημα Προέγκρισης **1^{ου}** Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & **1^{ου}** Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου προς την Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. (σε αναμονή προέγκρισης από την ΕΥΔ-ΠΚΜ)

και σε συνέχεια του **1. σχετικού**, ζητείται από τον Ανάδοχο του έργου :

► Η **4^η παράταση της 2^{ης}** ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά **(3) τρεις μήνες**, δηλ. έως και **16-01-2020** (από 16-10-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του **11. σχετικού**).

► Τέλος ως επακόλουθο του παραπάνω, ζητείται η ταυτόχρονη **3^η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-01-2020** (από 16-10-2019 που ισχύει σήμερα βάσει του **11. σχετικού**).

Ο λόγος για τον οποίο ζητείται η παράταση της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αλλά και της συνολικής προθεσμίας περαίωσης -αναφέρεται και στην επισυναπτόμενη αίτηση/αιτιολογική έκθεση του αναδόχου & την Εισηγητική Έκθεση της Τ.Υ.Δ.Ν. προς την Ε.Υ.Δ.-, βρίσκει σύμφωνη την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Νάουσας-, και είναι ο εξής:

• Η χρονοβόρα διαδικασία -σύμφωνα με το νόμο- μέχρι και την τελική έγκριση, του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου από την Προϊσταμένη Αρχή. (Δηλ. πρώτα αναμονή "προέγκρισης ΑΠΕ/ΠΚΤΜΝΕ" από Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ., στη συνέχεια αποστολή του προεγκεκριμένου ΑΠΕ/ΠΚΤΜΝΕ στο οικείο Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και αναμονή πρόσκλησης για συνεδρίαση του, έπειτα αναμονή της έκδοσης και αποστολής στην υπηρεσία μας της ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ του Τεχνικού Συμβουλίου, στη συνέχεια σύνταξη εισήγησης για ΈΓΚΡΙΣΗ και αποστολή της στην Προϊστ/νη Αρχή του Δήμου, στη συνέχεια αναμονή συνεδρίασης της Ο.Ε., σύνταξη και ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ της εν λόγω Απόφασης Έγκρισης και τέλος κοινοποίηση νομίμως της ΑΠΟΦΑΣΗΣ στον Ανάδοχο ώστε να μπορέσει αυτός να συνεχίσει τις εργασίες που αφορούν στον υπόψη ΑΠΕ.)

Όπως αντιλαμβάνεται κανείς η ζητούμενη παράταση των τριών μηνών μπορεί να καταστεί και μικρή σε σχέση με τις πραγματικές συνθήκες με τις οποίες προχωρούν όλες οι αναφερόμενες απαιτούμενες ενέργειες .

Έχουμε ήδη υπόψη μας το πρόσφατο παράδειγμα δύο υποέργων του ίδιου Προγράμματος («ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Αγρόκτημα "Πολλά Νερά") » με ΚΩΔ.ΟΠΣΑΑ:0006185640, και «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ("Ράμνιστα")» με ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ:0006185442), για τα οποία υποβλήθηκε αίτημα Προέγκρισης των 1ων ΑΠΕ στην Ε.Υ.Δ.-Π.Κ.Μ. στις 21-05-2019 και μετά από όλη την παραπάνω σειρά ενεργειών εκδόθηκε τελικώς Απόφαση έγκρισής τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, μόλις στις 23-09-2019.

• Για το παρόν αίτημα παρατάσεως διατυπώθηκε ήδη ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ - εκ μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης-Π.Κ.Μ.- (με το **1. σχετικό**)-,

δηλ. ως προς τη χορήγηση **3^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-01-2020 ως επακόλουθο της αιτούμενης παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά (3) τρεις μήνες.**

Για όλα τα παραπάνω, και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, η Υπηρεσία μας συμφωνεί με αυτόν και γνωμοδοτεί προς την Ο.Ε. Δ. Νάουσας για την **έγκριση** :

α) Της **4^{ης} παράτασης της 2^{ης} ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες**, δηλ. έως και **16-01-2020**, (από 16-10-2019 που ισχύει σήμερα) και

β) Της **3^{ης} Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης του έργου (με αναθεώρηση) κατά (3) τρεις μήνες ήτοι έως και 16-01-2020** (από 16-10-2019 που ισχύει σήμερα).

- Συνημ :**
1. Η με αρ. πρωτ. 15390/13-09-2019 εμπρόθεσμη Αίτηση αναδόχου (αιτιολογική έκθεση) για την εν θέματι νέα παράταση
 2. Η με αρ. πρωτ. 16375/26-09-2019 Εισηγητική Έκθεση Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Νάουσας προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.-Π.Κ.Μ., για την εν θέματι νέα παράταση
 3. Το με αρ. πρωτ. 16669/01-10-2019 "Αίτημα Διατύπωσης Θετικής Γνώμης, του Δ.Νάουσας, για την τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης" της πράξης/υποέργου1 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ», ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών,
 4. Η με αρ. πρωτ. 6044/17-10-2019 Απόφαση Ε.Υ.Δ.-ΠΚΜ για "Προέγκριση τροποποίησης νομικής δέσμευσης -προέγκριση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του 1ου υποέργου της πράξης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ»

Ε.Δ. :

1. Αντιδ/χο , κ.Τζουβάρα Β.
2. Δ/ντή ΤΥΔΝ, κ. Κυριακίδη Π.
3. Φάκελο Έργου
4. Αρχείο Τ.Υ.Δ.Ν.

Η συντάξασα
Προϊστ/νη Τμ. Διαχ/σης &
Παρακολ. Έργων

Χαϊδούλη Μαρία
Αρχ. Μηχ/κός ΠΕ
με Α' β.

Έλαβα γνώση
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Δ.Ν.

Κυριακίδης Παύλος
Πολιτ. Μηχ/κός ΠΕ
με Α' β.

Ο Εισηγητής

.....